



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TALPA DE ALLENDE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



Informe Trimestral de Obra Pública, Abril - Junio 2016

Obra			Programa	Modalidad	Contrato		Importe					Metas		Fecha		Beneficiarios	Ejercido \$	Avance %
Nombre	Ubicación	Numero			Numero	Contratista	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Cantidad	Unidad	Inicio	Termino			
Programa Mejoramiento de Vivienda 2016, Construcción y Rehabilitación de Techos en la Localidad de Desmoronado	Desmoronado	614-3-0155	FAIS	Contrato	MTA/OP/AD/01/2016	ABC Ingeniería y Construcción HAGOP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$456,658.06	\$0.00	\$456,658.06	1,977.00	M2	16/02/2016	10/05/2016	277	\$454,260.62	100
Construcción de Tumbas en el Panteón Municipal	Talpa de Allende	624-1-0289	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	30.00	PZA	02/03/2016		8,839	\$90,014.96	33
Construcción de Empedrado y Banqueta en la Calle La Sarca	Talpa de Allende	624-1-0290	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$138,816.28	\$0.00	\$138,816.28	161.91	M2	02/03/2016	30/03/2016	8,839	\$69,687.65	100
Construcción de empedrado ahogado en concreto en el camino Cuale - Los Lobos, en Talpa de Allende.	Cuale	624-1-0291	Fortalece	Contrato	MTA/OP/AD/02/2016	Edificaciones Talpa, S.A. DE C.V.	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	1,120.00	M2	23/03/2016		395	\$785,674.83	70
Construcción de cubierta en el patio cívico de la Escuela Secundaria Técnica No. 28, en Talpa de Allende.	Talpa de Allende	624-1-0292	Fortalece	Contrato	MTA/OP/AD/03/2016	Grupo Constructor Armarki, S.A. DE C.V.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	399.58	M2	21/04/2016		355	\$247,250.00	25
Construcción de cancha de usos múltiples y gimnasio al aire libre en el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco Plantel No. 20, en Talpa de Allende.	Talpa de Allende	624-1-0293	Fortalece	Contrato	MTA/OP/AD/04/2016	ABC Ingeniería y Construcción HAGOP, S.A. DE C.V.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	673.52	M2	21/04/2016		346	\$247,250.00	25
Programa Mejoramiento de Vivienda 2016, Construcción y Rehabilitación de Techos en la Localidad de Concepción del Bramador	Talpa de Allende	614-3-0155	FAIS	Contrato	MTA/OP/AD/05/2016	ABC Ingeniería y Construcción HAGOP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$538,760.71	\$0.00	\$538,760.71	2,306.40	M2	07/06/2016		394	\$251,193.11	47



Informe Trimestral de Tramites, Abril - Junio 2016

Trámite	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Dictamen de usos y destinos	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Dictamen de trazos, usos y destinos específicos	9	3	2	16	13	11	0	0	0	0	0	0	54
Licencia de construcción	3	2	4	14	6	7	0	0	0	0	0	0	36
Licencia de subdivisión o relotificación	4	5	0	14	20	5	0	0	0	0	0	0	48
Autorización en régimen de condominio	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	12
Licencia de urbanización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado de habitabilidad	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Constancia de alineamiento y numero oficial	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Total	16	10	7	54	45	25	0	0	0	0	0	0	157