



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE, 2015**

Obra Pública

Obra			Programa	Modalidad	Contrato		Importe					Metas		Fecha		Beneficiarios	Ejercido \$	Avance %
Nombre	Ubicación	Numero			Numero	Contratista	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Cantidad	Unidad	Inicio	Termino			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JOSE MARIA GRAJEDA COLONIA EMILIANO ZAPATA	Talpa de Allende	614-3-0216	FAIS	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$304,026.00	\$0.00	\$304,026.00	660.00	M2	16/02/2015	14/03/2015	8,839	\$84,579.66	100
CONSTRUCCION DE RAMPA DE FRENADO CRUZ DE ROMERO	Talpa de Allende	614-1-0226	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$633,925.00	\$0.00	\$633,925.00	852.80	M2	02/03/2015	28/03/2015	8,839	\$415,450.31	100
CONSTRUCCION DE VADO EN SANTA LUCIA	Santa Lucía	614-1-0227	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$63,022.00	\$0.00	\$63,022.00	64.00	M2	02/03/2015	14/03/2015	55	\$58,691.14	100
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE RELICARIO COLONIA VILLAS DEL ROSARIO	Talpa de Allende	614-1-0228	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$417,398.00	\$0.00	\$417,398.00	1,209.00	M2	23/03/2015	25/04/2015	8,839	\$89,420.01	100
Construcción de banquetas de concreto e instalación de alumbrado público en las calles: Simón Bolívar, Manuel Palomera, Revolución y 5 de Febrero, col. Playa del Río en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0229	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/CI/07/2015	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL S.A DE C.V	\$3,461,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,461,500.00	3,125.90	M2	21/04/2015	19/06/2015	8,839	\$3,437,171.03	100
Construcción de banquetas en concreto en la localidad de la Concepción de la Cuesta	Desmoronado	614-1-0230	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/AD/16/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$1,675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,000.00	2,237.50	M2	21/04/2015	03/07/2015	277	\$863,227.35	100
Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle principal de la localidad de el Desmoronado	Desmoronado	614-1-0231	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/CI/08/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$1,425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,000.00	2,001.00	M2	27/04/2015	26/07/2015	745	\$399,177.63	100
Construcción de empedrado tradicional y guarniciones de concreto en la calle Paseo de la Cuesta, col. la Ciénega en la cabecera municipal	Tescalama	614-1-0232	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/AD/22/2015	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A. DE C.V.	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	770.00	M2	01/06/2015	06/07/2015	70	\$622,491.10	100
Construcción de empedrado tradicional y guarniciones de concreto en la localidad de Monte Grande	La Cuesta	614-1-0233	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/AD/09/2015	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A. DE C.V.	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00	15.00	PZA	12/06/2015		320	\$670,255.80	100
Construcción de empedrado tradicional, guarniciones y banquetas en la calle Ejido Talpa, en la colonia Emiliano Zapata	Monte Grande	614-1-0234	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/CI/12/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$643,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,500.00	972.70	M2	23/04/2015	22/06/2015	21	\$638,977.20	100



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE, 2015**

Obra Pública

Obra			Programa	Modalidad	Contrato		Importe					Metas		Fecha		Beneficiarios	Ejercido \$	Avance %
Nombre	Ubicación	Numero			Numero	Contratista	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Cantidad	Unidad	Inicio	Termino			
Construcción de empedrado tradicional, guarniciones y banquetas en la calle Felipe Topete en la colonia Emiliano Zapata	Talpa de Allende	614-1-0235	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/CI/13/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	1,215.80	M2	30/04/2015	29/06/2015	8,839	\$316,345.20	100
Construcción de empedrado tradicional, guarniciones y banquetas en la calle Miguel Uribe en la colonia Emiliano Zapata en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0236	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/CI/14/2015	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL S.A DE C.V	\$515,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	159.00	M2	23/04/2015	05/07/2015	8,839	\$511,380.35	100
Construcción de empedrado tradicional, guarniciones y banquetas en la calle Tierra y Libertad en la colonia Emiliano Zapata en la cabecera municipal	Concepcion de la Cuesta	614-1-0237	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/CI/15/2015	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A. DE C.V.	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	611.00	M2	30/04/2015	30/06/2015	100	\$256,766.91	100
Construcción de huellas y empedrado ahogado en concreto en el camino Desmoronado - Concepción del Bramador, tramo: subida al Portezuelo del Coyulito	Talpa de Allende	614-1-0238	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/CI/10/2015	CONSTRUCTORA ENOCH S.ADE C.V	\$2,048,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048,750.00	2,623.90	M2	27/04/2015	14/08/2015	8,839	\$1,509,707.68	100
Construcción de gimnasio al aire libre en la localidad de la Cuesta	Talpa de Allende	614-1-0239	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/AD/25/2015	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A. DE C.V.	\$805,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,000.00	347.20	M2	15/06/2015	21/09/2015	8,839	\$799,342.09	100
Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de Tescalama	Talpa de Allende	614-1-0240	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/AD/24/2015	CONSTRUCTORA ENOCH S.ADE C.V	\$2,048,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048,750.00	8,126.00	M2	27/04/2015	14/08/2015	8,839	\$4,006,135.36	100
Construcción de parque lúdico y de convivencia en la unidad deportiva "La Alameda" en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0241	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/AD/26/2015	CONSTRUCTORA ENOCH S.ADE C.V	\$2,048,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048,750.00	1,418.30	M2	27/04/2015	14/08/2015	8,839	\$1,066,429.42	100
Construcción de aula de medios digitales en la escuela primaria urbana Miguel Hidalgo, ubicada en Independencia 114, en la cabecera municipal, clave 14EPRO695X	Talpa de Allende	614-1-0242	FOPADEM	Contrato	MTA/OP/AD/11/2015	CONSTRUCTORA ENOCH S.ADE C.V	\$2,048,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048,750.00	819.30	M2	27/04/2015	14/08/2015	8,839	\$1,363,717.04	100



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE, 2015

Obra Pública

Obra			Programa	Modalidad	Contrato		Importe					Metas		Fecha		Beneficiarios	Ejercido \$	Avance %
Nombre	Ubicación	Numero			Numero	Contratista	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Cantidad	Unidad	Inicio	Termino			
Construcción de centro deportivo: acción construcción de tribuna de futbol soccer y gimnasio en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0243	Infraestructura Deportiva	Contrato	MTA/OP/CI/02/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$6,492,141.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,492,141.57	976.30	M2	16/03/2015		8,839	\$6,452,964.86	90
Construcción de centro deportivo: acción construcción de tribuna de beisbol en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0244	Infraestructura Deportiva	Contrato	MTA/OP/CI/03/2015	CONSTRUCTORA ENOCH S.ADE C.V	\$5,018,841.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,018,841.14	703.70	M2	16/03/2015		8,839	\$4,988,555.03	90
Construcción de centro deportivo: acción construcción de trotapista en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0245	Infraestructura Deportiva	Contrato	MTA/OP/CI/04/2015	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL S.A DE C.V	\$2,310,927.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310,927.82	1,766.20	M2	16/03/2015		8,839	\$2,296,982.58	90
Construcción de centro deportivo: acción rehabilitación de campo de futbol soccer en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0246	Infraestructura Deportiva	Contrato	MTA/OP/CI/05/2015	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A. DE C.V.	\$4,484,086.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484,086.52	8,326.70	M2	05/06/2015	25/09/2015	8,839	\$4,457,027.38	100
Construcción de centro deportivo: acción rehabilitación de campo de beisbol en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0247	Infraestructura Deportiva	Contrato	MTA/OP/CI/06/2015	GRUPO COSNSTRUCTOR ARMARKI S.A DE C.V	\$5,023,458.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,023,458.82	12,961.50	M2	17/03/2015	05/07/2015	8,839	\$4,993,144.84	100
Construcción de centro deportivo: acción construcción de subestación eléctrica en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0248	Infraestructura Deportiva	Contrato	MTA/OP/AD/53/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$309,449.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,449.75	1.00	LOTE	07/08/2015		8,839	\$307,251.63	90
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LAS MESAS	Las Mesas	614-1-0250	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$125,147.70	\$0.00	\$125,147.70	150.00	M2	16/03/2015	04/04/2015	154	\$71,471.94	100
Construcción e Integración de Talleres Culturales 4a Etapa en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0252	Fondo de Cultura	Contrato	MTA/OP/CI/01/2015	GRUPO COSNSTRUCTOR ARMARKI S.A DE C.V	\$1,538,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538,460.00	228.00	M2	13/03/2015		8,839	\$2,097,605.69	90
Construcción y Saneamiento de Canal de Aguas Pluviales en la Localidad de Los Ocotes	Los Ocotes	614-1-0217	3x1 para Migrantes	Contrato	MTA/OP/CI/18/2015	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL S.A DE C.V	\$796,474.00	\$796,474.00	\$796,474.00	\$796,474.00	\$3,185,896.00	466.80	ML	30/04/2015	08/07/2015	609	\$3,650,440.62	100
Construcción y Rehabilitación de Red de Drenaje en el Arroyo la Berenjena 3ª sección en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0253	3x1 para Migrantes	Contrato	MTA/OP/CI/19/2015	GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI S.A. DE C.V.	\$594,998.00	\$594,998.00	\$594,998.00	\$594,998.00	\$2,379,992.00	1,691.00	ML	30/04/2015	23/10/2015	8,839	\$1,711,142.81	100



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE, 2015**

Obra Pública

Obra			Programa	Modalidad	Contrato		Importe					Metas		Fecha		Beneficiarios	Ejercido \$	Avance %
Nombre	Ubicación	Numero			Numero	Contratista	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Cantidad	Unidad	Inicio	Termino			
Construcción y Saneamiento del Arroyo la Berenjena 4ª Etapa en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0254	3x1 para Migrantes	Contrato	MTA/OP/CI/20/2015	LOPX + LOPX S. DE R.L. DE C.V.	\$469,127.00	\$469,127.00	\$469,127.00	\$469,127.00	\$1,876,508.00	586.20	ML	06/05/2015	21/07/2015	8,839	\$1,876,507.99	100
Construcción de Red de Drenaje y Red de Agua Potable en las calles: Las Golondrinas, Las Palomas, Los Cisnes, Paseo de la Cuesta y Playa del Pozonextle en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0255	3x1 para Migrantes	Contrato	MTA/OP/AD/17/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$512,920.00	\$512,920.00	\$512,920.00	\$512,920.00	\$2,051,680.00	1,138.60	ML	06/05/2015	13/08/2015	8,839	\$1,024,556.71	100
Construcción y Saneamiento del Arroyo la Zarza 2ª Sección en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0256	3x1 para Migrantes	Contrato	MTA/OP/CI/21/2015	MBL INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$298,788.00	\$298,788.00	\$298,788.00	\$298,788.00	\$1,195,152.00	1,170.40	ML	30/04/2015	19/07/2015	8,839	\$1,195,152.75	100
Construcción de obras de accesibilidad y renovación de imagen e iluminación urbana en la calle 23 de Junio en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0257	FONDEREG	Contrato	MTA/OP/CI/23/2015	GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,800,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	1,045.00	ML	07/05/2015	18/12/2015	8,839	\$3,975,862.06	100
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTA	La Parota	614-1-0258	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$85,869.90	\$0.00	\$85,869.90	150.00	M2	01/06/2015	20/06/2015	49	\$70,314.19	100
REHABILITACION DE VADO EN CAMINO TALPA-CABOS	Cabos	614-1-0259	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$394,846.00	\$0.00	\$394,846.00	490.10	M2	11/05/2015	20/06/2015	1,762	\$377,729.47	100
Construcción 136 baños en varias localidades	Varias	614-1-0260	PDZP	Contrato	MTA/OP/CI/27/2015	GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI S.A. DE C.V.	\$1,614,767.00	\$0.00	\$2,540,511.00	\$0.00	\$4,155,278.00	136.00	VIVIENDA	22/06/2015		544	\$2,234,988.13	90
Construcción de 214 techos en varias localidades	Varias	614-1-0261	PDZP	Contrato	MTA/OP/CI/46/2015	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL S.A DE C.V	\$918,099.00	\$0.00	\$1,469,053.00	\$0.00	\$2,387,152.00	214.00	VIVIENDA	27/07/2015		856	\$596,788.00	90
CONSTRUCCION DE CENTRO PUGILÍSTICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA ALAMEDA 2DA. ETAPA, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0262	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/CI/32/2015	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A. DE C.V.	\$1,835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,835,000.00	950.00	M2	14/07/2015		8,839	\$1,822,102.81	90



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE, 2015**

Obra Pública

Obra			Programa	Modalidad	Contrato		Importe					Metas		Fecha		Beneficiarios	Ejercido \$	Avance %
Nombre	Ubicación	Numero			Numero	Contratista	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Cantidad	Unidad	Inicio	Termino			
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FRONTENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA ALAMEDA, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0263	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/37/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00	431.90	M2	17/07/2015		8,839	\$590,818.07	90
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE LOS ZAPOTES	Los Zapotes	614-1-0264	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/39/2015	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A. DE C.V.	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	28.00	PZA	20/07/2015	21/10/2015	244	\$774,517.81	100
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA PAROTA, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0265	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/38/2015	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A. DE C.V.	\$785,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,000.00	28.00	PZA	17/07/2015	18/10/2015	8,839	\$779,482.67	100
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	La Esperanza	614-1-0266	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/45/2015	CONSTRUCTORA ENOCH S.ADE C.V	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00	578.80	M2	20/07/2015		95	\$670,255.79	90
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES PASEO DE LAS AZUCENAS Y PASEO DE LAS MARGARITAS ENTRE LAS CALLES NARDOS Y PASEO DE LAS ROSAS EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0267	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/28/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995,000.00	1,396.90	M2	09/07/2015	31/08/2015	8,839	\$988,006.69	100
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN LA CALLE DE PASEO DE LA CUESTA, ENTRE LA CALLE PALOMAS Y CARRETERA LIBRE TALPA-LLANO GRANDE, EN LA COLONIA LA CIÉNEGA 2DA. ETAPA, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0268	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/CI/29/2015	CONSTRUCTORA ENOCH S.ADE C.V	\$1,985,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985,000.00	3,300.00	M2	08/07/2015		8,839	\$1,971,048.53	90
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LEDS EN LAS CALLES: FAISANES Y GARZAS EN LA COLONIA LA CIÉNEGA, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0269	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/CI/40/2015	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A. DE C.V.	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	14.00	PZA	22/07/2015	30/10/2015	8,839	\$347,540.04	100



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE, 2015**

Obra Pública

Obra			Programa	Modalidad	Contrato		Importe					Metas		Fecha		Beneficiarios	Ejercido \$	Avance %
Nombre	Ubicación	Numero			Numero	Contratista	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Cantidad	Unidad	Inicio	Termino			
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCÍA, CLAVE 14KPR0876R	Santa Lucía	614-1-0270	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/47/2015	CONSTRUCTORA ENOCH S.ADE C.V	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	90.00	M2	03/08/2015		55	\$737,029.47	90
CONSTRUCCIÓN DE AULA, BAÑOS Y PATIO CIVICO EN EL PREESCOLAR CONAFE EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS, CLAVE 14KIN08550	Los Cerritos	614-1-0271	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/48/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$796,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,000.00	240.00	M2	03/08/2015		16	\$790,405.35	90
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCINOS, CLAVE 14DPR2090W	Los Encinos	614-1-0272	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/52/2015	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A. DE C.V.	\$484,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,000.00	166.40	M2	10/08/2015	31/10/2015	48	\$480,598.24	100
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y VESTIDORES EN CANCHA DE FUTBOL SIETE EN LA COLONIA VILLAS DEL ROSARIO, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0273	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/51/2015	CONSTRUCTORA ENOCH S.ADE C.V	\$1,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,000.00	118.80	M2	07/08/2015		8,839	\$1,082,339.01	90
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TENIS Y FRONTENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA MESA, EN LA COLONIA LA MESA, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0274	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/CI/50/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$3,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780,000.00	855.00	M2	06/08/2015		8,839	\$2,806,599.50	90
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA MESA, EN LA COLONIA LA MESA, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0275	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/49/2015	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A. DE C.V.	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	12.00	PZA	05/08/2015		8,839	\$1,102,198.44	90
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LEDS EN LAS CALLES FRESNO, AHUHUETE, EUCALIPTO Y ARBOLEDA EN LA COLONIA LA MEZA, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0276	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/41/2015	CONSTRUCTORA ENOCH S.ADE C.V	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	25.00	PZA	22/07/2015	30/10/2015	8,839	\$834,096.10	100



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE, 2015**

Obra Pública

Obra			Programa	Modalidad	Contrato		Importe					Metas		Fecha		Beneficiarios	Ejercido \$	Avance %
Nombre	Ubicación	Numero			Numero	Contratista	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Cantidad	Unidad	Inicio	Termino			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LEDS EN LAS CALLES MANUEL CARRILLO Y PANORÁMICA EN LA COLONIA EL CERRITO, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0277	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/44/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	18.00	PZA	27/07/2015	05/11/2015	8,839	\$615,642.37	100
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LEDS EN LAS CALLES EJIDO TALPA, JUSTO SIERRA, LUIS GARIBAY, TIERRA Y LIBERTAD, FELIPE TOPETE Y MIGUEL URIBE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0278	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/43/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	36.00	PZA	24/07/2015	02/11/2015	8,839	\$1,131,987.57	100
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LEDS EN LA CALLE PASEO DE LA CUESTA, EN LA COLONIA LA CIÉNEGA, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0279	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/42/2015	CONSTRUCTORA ENOCH S.ADE C.V	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	21.00	PZA	24/07/2015		8,839	\$719,904.37	90
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN JUSTO SIERRA A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL, ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA E HIDALGO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0280	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/CI/30/2015	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A. DE C.V.	\$1,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00	2,940.00	M2	10/07/2015	30/09/2015	8,839	\$1,549,035.62	100
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINO A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL, ENTRE LAS CALLES CEDRO Y ROBLE EN LA COMUNIDAD DE LOS OCOTES	Los Ocotes	614-1-0281	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/31/2015	CONSTRUCTORA ENOCH S.ADE C.V	\$680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	1,146.20	M2	10/07/2015	04/09/2015	609	\$675,220.67	100
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL, ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO VILLA ENTRE COMUNIDAD DE LA CAÑADA	La Cañada	614-1-0282	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/33/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00	1,200.00	M2	16/07/2015	18/09/2015	440	\$640,466.45	100



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE, 2015**

Obra Pública

Obra			Programa	Modalidad	Contrato		Importe					Metas		Fecha		Beneficiarios	Ejercido \$	Avance %
Nombre	Ubicación	Numero			Numero	Contratista	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Cantidad	Unidad	Inicio	Termino			
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASEO DEL CAFÉ A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL, ENTRE EL CAMINO RURAL TALPA LA CUESTA Y CALLE EJIDO, EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	La Cuesta	614-1-0283	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/34/2015	GRUPO CONSTRUCTOR HQ2 S.A. DE C.V.	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	875.00	M2	16/07/2015	18/09/2015	533	\$570,958.64	100
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, ENTRE LA CALLE CRISTO REY Y LA CALLE FELIPE TOPETE EN LA COLONIA EL CERRITO, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0284	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/35/2015	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$715,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,000.00	935.00	M2	13/07/2015	09/09/2015	8,839	\$709,974.65	100
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NOCHE TRISTE A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL, ENTRE LA CALLE HERNÁN CORTES Y LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA POZOS ZARCOS, en la cabecera municipal	Talpa de Allende	614-1-0285	Contingencias Económicas C	Contrato	MTA/OP/AD/36/2015	CONSTRUCTORA ENOCH S.ADE C.V	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	750.20	M2	13/07/2015	07/09/2015	8,839	\$496,485.77	100
SISTEMA DE BOMBEO PARA CAMPO DE BEISBOL UNIDAD DEPORTIVA LA MESA	Talpa de Allende	614-1-0287	Obra Directa	Administración directa	N/A	GRUPO CONSTRUCTOR ARMARKI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,524.55	\$0.00	\$55,524.55	1.00	LOTE	31/11/115	26/12/2015	8,839	\$55,524.55	100
Programa mejoramiento de vivienda en varias localidades del municipio	Varias	614-3-0155	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	5,531.00	M2	30/01/2015	16/12/2015	8,839	\$747,545.19	100
Rehabilitación de camino Talpa-Los Ocotes-Los Zapotes-La Cañada-Cabos-San Andres	Varias	615-3-1000	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$697,558.00	\$0.00	\$697,558.00	41.00	KM	02/01/2015	31/12/2015	14,410	\$611,638.27	100
Rehabilitación de camino Talpa-Monte Grande-La Cumbre-La Cuesta-Concepción de la Cuesta-Santa Lucía-Las Guasimas	Varias	615-3-2000	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$743,944.00	\$0.00	\$743,944.00	51.00	KM	02/01/2015	31/12/2015	14,410	\$467,628.20	100
Rehabilitación de camino Talpa-La Quesería-Aaranjuez-Murguía-Platanitos-Los Rostros-El Colomor-Los Encinos-El Pozo-El Bramador	Varias	615-3-3000	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$849,040.00	\$0.00	\$849,040.00	58.00	KM	02/01/2015	31/12/2015	14,410	\$441,369.82	100



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE, 2015**

Obra Pública

Obra			Programa	Modalidad	Contrato		Importe					Metas		Fecha		Beneficiarios	Ejercido \$	Avance %
Nombre	Ubicación	Numero			Numero	Contratista	Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total	Cantidad	Unidad	Inicio	Termino			
Rehabilitación de camino Talpa-Las Jicamas-Tescalama-Toledo-Desmoronado-El Limoncillo-Tintilagua-Concepción del Bramador	Varias	615-3-4000	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$656,113.00	\$0.00	\$656,113.00	45.00	KM	02/01/2015	31/12/2015	14,410	\$453,687.04	100
Rehabilitación de camino Talpa-La Crucesita-Cuale-Los Lobos-Las Mesas	Varias	615-3-5000	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$435,141.00	\$0.00	\$435,141.00	43.00	KM	02/01/2015	31/12/2015	14,410	\$245,943.19	100
Rehabilitación de vialidades y caminos en la Cabecera Municipal	Talpa de Allende	615-3-6000	Obra Directa	Administración directa	N/A	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$210,239.20	\$0.00	\$210,239.20	17.50	KM	02/01/2015	31/12/2015	14,410	\$170,305.86	100
Construcción de red de distribución de agua potable, en la localidad de El Bramador	El Bramador	N/A	FISE	Contrato	SIOP	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,144,720.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,720.00		ML			170	\$0.00	0
Construcción de red de media y baja tensión en la localidad de Los Ocotes	Los Ocotes	N/A	FISE	Contrato	SIOP	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$0.00	\$368,550.00	\$0.00	\$0.00	\$368,550.00	664.00	ML			609	\$0.00	0
Red eléctrica en media tensión y red de distribución para dotar de energía a las rancherías de Chambueyes	Chambueyes	N/A	FISE	Contrato	SIOP	EDIFICACIONES TALPA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00		ML			5	\$0.00	0



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE, 2015

Trámites

Trámite	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Dictamen de usos y destinos	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Dictamen de trazos, usos y destinos específicos	5	6	4	3	5	4	9	5	1	6	5	3	56
Licencia de construcción	5	1	6	4	6	7	5	2	3	2	4	8	53
Licencia de subdivisión o relotificación	7	2	6	0	0	4	10	12	1	0	4	4	50
Autorización en régimen de condominio	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Licencia de urbanización	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Certificado de habitabilidad	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Constancia de alineamiento y número oficial	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3
Total	17	12	17	9	11	16	26	20	5	8	13	17	171