



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TALPA DE ALLENDE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



Informe Trimestral de Obra Pública, Octubre - Diciembre 2016

Obra			Programa	Modalidad	Contrato		Importe					Metas		Fecha		Beneficiarios	Ejercido \$	Avance %
Nombre	Ubicación	Numero			Numero	Contratista	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Cantidad	Unidad	Inicio	Termino			
Programa Mejoramiento de Vivienda 2016, Construcción y Rehabilitación de Techos en la Localidad de Desmoronado	Desmoronado	614-3-0155	FAIS	Contrato	MTA/OP/AD/01/2016	ABC Ingeniería y Construcción HAGOP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$456,658.06	\$0.00	\$456,658.06	1,977.00	M2	16/02/2016	10/05/2016	277	\$454,260.62	100
Construcción de Tumbas en el Panteón Municipal	Talpa de Allende	624-1-0289	Obra Directa	Administración directa	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	30.00	PZA	02/03/2016		8,839	\$90,014.96	33
Construcción de Empedrado y Banqueta en la Calle La Sarca	Talpa de Allende	624-1-0290	Obra Directa	Administración directa	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$138,816.28	\$0.00	\$138,816.28	161.91	M2	02/03/2016	30/03/2016	8,839	\$69,687.65	100
Construcción de empedrado ahogado en concreto en el camino Cuale - Los Lobos, en Talpa de Allende.	Cuale	624-1-0291	Fortalece	Contrato	MTA/OP/AD/02/2016	Edificaciones Talpa, S.A. DE C.V.	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	1,120.00	M2	23/03/2016	16/07/2016	395	\$1,102,666.79	100
Construcción de cubierta en el patio cívico de la Escuela Secundaria Técnica No. 28, en Talpa de Allende.	Talpa de Allende	624-1-0292	Fortalece	Contrato	MTA/OP/AD/03/2016	Grupo Constructor Armarki, S.A. DE C.V.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	399.58	M2	21/04/2016	16/09/2016	355	\$984,523.92	100
Construcción de cancha de usos múltiples y gimnasio al aire libre en el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco Plantel No. 20, en Talpa de Allende.	Talpa de Allende	624-1-0293	Fortalece	Contrato	MTA/OP/AD/04/2016	ABC Ingeniería y Construcción HAGOP, S.A. DE C.V.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	673.52	M2	21/04/2016	14/10/2016	346	\$983,807.74	100
Programa Mejoramiento de Vivienda 2016, Construcción y rehabilitación de techos en las localidades de Concepción del Bramador, Sol de Oro, Tintilagua, El Limoncillo, El Coyul, El Mamey, Las Agritas y El Coatante	Concepción del Bramador	614-3-0155	FAIS	Contrato	MTA/OP/AD/05/2016	ABC Ingeniería y Construcción HAGOP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$538,760.71	\$0.00	\$538,760.71	2,306.40	M2	07/06/2016	27/07/2016	394	\$535,932.32	100
Programa Mejoramiento de Vivienda 2016, Construcción y rehabilitación de techos en las localidades de El Rubí, Tescalama, Toledo, Cuale, Los Lobos y Las Mesas	Cuale	614-3-0155	FAIS	Contrato	MTA/OP/AD/07/2016	ABC Ingeniería y Construcción HAGOP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$429,058.05	\$0.00	\$429,058.05	1,717.43	M2	17/08/2016	13/10/2016	339	\$470,815.91	100
Programa Mejoramiento de Vivienda 2016, Construcción y rehabilitación de techos en la cabecera municipal de Talpa de Allende	Talpa de Allende	614-3-0155	FAIS	Contrato	MTA/OP/AD/08/2016	ABC Ingeniería y Construcción HAGOP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,111,769.47	\$0.00	\$1,111,769.47	4,513.82	M2	15/08/2016	23/12/2016	422	\$868,355.50	100



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TALPA DE ALLENDE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



Informe Trimestral de Obra Pública, Octubre - Diciembre 2016

Obra			Programa	Modalidad	Contrato		Importe					Metas		Fecha		Beneficiarios	Ejercido \$	Avance %
Nombre	Ubicación	Numero			Numero	Contratista	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total	Cantidad	Unidad	Inicio	Termino			
Sustitución de infraestructura hidráulica y sanitaria, construcción de banquetas, escaleras y colocación de adoquín vibropresado, en el callejón El Cerrito en Talpa de Allende	Talpa de Allende	624-1-0297	FONDEREG	Contrato	MTA/OP/CI/06/2016	Grupo Constructor Armarki, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,500,000.00	\$1,071,428.57	\$0.00	\$3,571,428.57	1,808.35	M2	11/08/2016		8,839	\$1,565,917.36	80
Construcción de red de drenaje en las calles: Panteón, Baudelio Bernal, José Manuel Dueñas y Francisco S. Lomelí, en la colonia Buen Viaje	Talpa de Allende	624-1-0295	3x1 para migrantes	Contrato	MTA/OP/AD/09/2016	Edificaciones Talpa, S.A. DE C.V.	\$302,160.00	\$302,160.00	\$302,160.00	\$302,160.00	\$1,208,640.00	1,155.64	ML	16/09/2016		8,839	\$1,110,244.20	75
Construcción de guarniciones, banquetas y empedrado ahogado en concreto en la calle Miguel Uribe, en la colonia Tierra y Libertad	Talpa de Allende	624-1-0298	3x1 para migrantes	Administración directa	N/A	N/A	\$911,607.00	\$911,607.00	\$911,607.00	\$911,607.00	\$3,646,428.00	3,695.00	M2	19/09/2016		8,839	\$623,220.40	80
Programa Mejoramiento de Vivienda 2016, Construcción de baños en las localidades de Desmoronado, Concepción del Bramador y la Cuesta	Desmoronado	624-3-0302	FAIS	Contrato	MTA/OP/CI/10/2016	Sincrox Trading S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,681,982.51	\$0.00	\$2,681,982.51	54.00	PZA	05/10/2016		270	\$670,495.63	50
Programa Mejoramiento de Vivienda 2016, Construcción y rehabilitación de techos en las localidades de Los Ocotes, Los Zapotes, La Cañada, Cabos, Rincón de Cabos y San Andrés	Los Ocotes	614-3-0155	FAIS	Contrato	MTA/OP/AD/11/2016	ABC Ingeniería y Construcción HAGOP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$307,754.64	\$0.00	\$307,754.64	1,306.51	M2	01/11/2016	08/11/2016	63	\$306,138.92	100
Construcción de baños en el municipio de Talpa de Allende	Varias	624-3-0303	PET	Administración directa	N/A	N/A	\$611,281.00	\$0.00	\$365,700.00	\$0.00	\$976,981.00	22.00	PZA	01/11/2016		56	\$517,333.00	25
Construcción de muros firmes en el municipio de Talpa de Allende	Varias	624-3-0304	PET	Administración directa	N/A	N/A	\$177,360.00	\$0.00	\$131,714.00	\$0.00	\$309,074.00	170.40	M2	01/11/2016		15	\$175,154.00	25
Construcción de techo firme en el municipio de Talpa de Allende	Varias	624-3-0305	PET	Administración directa	N/A	N/A	\$225,600.00	\$0.00	\$228,609.00	\$0.00	\$454,209.00	512.00	M2	01/11/2016		32	\$283,713.00	25
Construcción de dispensario médico en la localidad de Las Mesas	Las Mesas	624-3-0306	FAIS	Administración directa	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$920,600.00	\$0.00	\$920,600.00	79.95	M2	31/10/2016		250	\$73,682.69	40



Informe Trimestral de Tramites, Octubre - Diciembre 2016

Trámite	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Dictamen de usos y destinos	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	5
Dictamen de trazos, usos y destinos específicos	9	3	2	16	13	11	9	16	5	9	4	7	104
Licencia de construcción	3	2	4	14	6	7	8	12	7	4	6	5	78
Licencia de subdivisión o relotificación	4	5	0	14	20	5	5	14	2	5	2	21	97
Autorización en régimen de condominio	0	0	0	10	2	0	0	0	2	0	0	0	14
Licencia de urbanización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado de habitabilidad	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Constancia de alineamiento y numero oficial	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4
Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Autorización de proyecto definitivo de urbanización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	16	10	7	54	45	25	23	44	18	18	13	33	306